

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS		DATA : 26/08/2021		BDI : 21,56%		
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIÁRIOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		CAMPO DO BAIRRO ARVOREDO		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA MG		SETOP	2021/04 - Norte SEM DESONERAÇÃO	114,54%	73,09%	06/2021
				SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	114,54%	73,09%	09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,477.91	100.00%				100.00' %'	
			2,477.91				2,477.91	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,804.71	100.00%				100.00' %'	
			1,804.71				1,804.71	
3	INFRAESTRUTURA	20,505.94	100.00%				100.00' %'	
			20,505.94				20,505.94	
4	ESTRUTURA	21,081.17	50.00%	50.00%			100.00' %'	
			10,540.59	10,540.58			21,081.17	
5	ALVENARIA	13,708.38	30.00%	70.00%			100.00' %'	
			4,112.51	9,595.87			13,708.38	
6	COBERTURA	18,616.34			100.00%		100.00' %'	
					18,616.34		18,616.34	
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - VESTIÁRIO COM DEPÓSITO	5,096.78		20.00%		80.00%	100.00' %'	
				1,019.36		4,077.42	5,096.78	
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - VESTIÁRIO COM BANHEIRO DO ÁRBITRO	6,899.19		20.00%		80.00%	100.00' %'	
				1,379.84		5,519.35	6,899.19	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,585.63		20.00%		80.00%	100.00' %'	
				3,517.13		14,068.50	17,585.63	
10	ESQUADRIAS	11,143.81			100.00%		100.00' %'	
					11,143.81		11,143.81	
11	REVESTIMENTO	30,255.61		30.00%	70.00%		100.00' %'	
				9,076.68	21,178.93		30,255.61	
12	PISOS	9,786.92				100.00%	100.00' %'	
						9,786.92	9,786.92	
13	PINTURA	11,501.34				100.00%	100.00' %'	
						11,501.34	11,501.34	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,569.13				100.00%	100.00' %'	
						4,569.13	4,569.13	
		175,032.86	39,441.66	35,129.46	50,939.08	49,522.66	175,032.86	
			39,441.66	74,571.12	125,510.20	175,032.86		

CRISTIANE JOSIELY VIEIRA BARBOSA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA MG 213651/D

