



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Canteiro da Avenida Saul Luiz de França	DATA :	10/05/2024	BDI :	20,73%
DESCRIÇÃO:	Paisagismo	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Manga - Mg	ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal	SETOP	2024/01 - Norte SEM	108,90%	67,79%
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SUDECAP	2024/01 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.018,34	100,00 %				100,00 %
			R\$ 7.018,34				R\$ 7.018,34
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 37.007,52	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 9.251,88	R\$ 9.251,88	R\$ 9.251,88	R\$ 9.251,88	R\$ 37.007,52
3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	R\$ 6.094,65	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 3.047,33	R\$ 3.047,32			R\$ 6.094,65
4	MEIO FIO	R\$ 57.052,67		100,00 %			100,00 %
				R\$ 57.052,67			R\$ 57.052,67
5	PAVIMENTAÇÃO E PARALEPIPEDO	R\$ 13.587,40		100,00 %			100,00 %
				R\$ 13.587,40			R\$ 13.587,40
6	PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL	R\$ 78.536,82			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 39.268,41	R\$ 39.268,41	R\$ 78.536,82
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 220.354,52	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 110.177,26	R\$ 110.177,26			R\$ 220.354,52
8	PAISAGISMO	R\$ 84.160,90	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 42.080,45	R\$ 42.080,45			R\$ 84.160,90
9	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 3.984,90				100,00 %	100,00 %
						R\$ 3.984,90	R\$ 3.984,90
10	ALVENARIA E ESTRUTURA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PADRÃO	R\$ 3.006,63	100,00 %				100,00 %
			R\$ 3.006,63				R\$ 3.006,63
		R\$ 510.804,35	R\$ 174.581,89	R\$ 235.196,98	R\$ 48.520,29	R\$ 52.505,19	R\$ 510.804,35
			R\$ 174.581,89	R\$ 409.778,87	R\$ 458.299,16	R\$ 510.804,35	

JADSON DA SILVA CAMPOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 234560/D