



P R E F E I T U R A MANGA-MG

Laudo de Execução de Obra

A obra referente ao contrato de repassa 865833/2018 cujo o objeto é pavimentação de vias, (contemplando a pavimentação de Trecho da Av Saul Luiz de França) , possui um percentual de execução de 43,41% executado conforme cronograma abaixo.

CAIXA		PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma						Grau de Sigilo #PUBLICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº OPERAÇÃO 865866/2018	Nº SICONV 35323	GIGOV MONTES CLAROS	GESTOR MINISTÉRIO DESENV. URB	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO	DATA ASSINATURA 29/06/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA			MUNICÍPIO / UF MANGA/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO SAUL LUIZ DE FRANÇA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nº CTEF 00001/2020	EMPRESA EXECUTORA J.M. CONSTRUÇÕES LTDA-ME		CNPJ 13.005.075/0001-07	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DA SAUL LUIZ DE FRANÇA				INÍCIO DA OBRA 02/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Nº do Evento</th> <th rowspan="2">Título dos Eventos</th> <th colspan="50">Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th><th>49</th><th>50</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Administração Local</td> <td colspan="50">A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUBLEITO E BASE</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DRENAJEM</td> <td>1</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CALÇAMENTO</td> <td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALÇADAS</td> <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1																																																3	SUBLEITO E BASE	1	1	1																																																	4	DRENAJEM	1	1	2																																																5	CALÇAMENTO	2	3	4																																																6	CALÇADAS	5	5	5																																															
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	SUBLEITO E BASE	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	DRENAJEM	1	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	CALÇAMENTO	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	CALÇADAS	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cronograma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Parcela		%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Acumulado		R\$	36.458,07	80.297,20	126.804,00	181.257,74	235.711,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

CAIXA		PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Planilha de Levantamento de Eventos						Grau de Sigilo #PUBLICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº OPERAÇÃO 865866/2018	Nº SICONV 35323	GIGOV MONTES CLAROS	GESTOR MINISTÉRIO DESENV. URB	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO	DATA ASSINATURA 29/06/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA			MUNICÍPIO / UF MANGA/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO SAUL LUIZ DE FRANÇA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nº CTEF 00001/2020	EMPRESA EXECUTORA J.M. CONSTRUÇÕES LTDA-ME		CNPJ 13.005.075/0001-07	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DA SAUL LUIZ DE FRANÇA				INÍCIO DA OBRA 02/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">% Realizado Acum.: 43,41%</td> <td colspan="2">Período: DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO</td> <td colspan="2">Medição: 03</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												% Realizado Acum.: 43,41%		Período: DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO		Medição: 03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		% Realizado Acum.: 43,41%		Período: DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO		Medição: 03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Nº do Evento</th> <th rowspan="2">Título dos Eventos</th> <th colspan="50">Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th><th>49</th><th>50</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Administração Local</td> <td colspan="50">A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUBLEITO E BASE</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DRENAJEM</td> <td>1</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CALÇAMENTO</td> <td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALÇADAS</td> <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1																																																3	SUBLEITO E BASE	1	1	1																																																	4	DRENAJEM	1	1	2																																																5	CALÇAMENTO	2	3	4																																																6	CALÇADAS	5	5	5																																															
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	SUBLEITO E BASE	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	DRENAJEM	1	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	CALÇAMENTO	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	CALÇADAS	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Medições		<table border="1"> <tr> <th colspan="13">Datas das medições</th> </tr> <tr> <th>Medições</th> <th>%</th> <th>Medição 01</th> <th>Medição 02</th> <th>Medição 03</th> <th>Medição 04</th> <th>Medição 05</th> <th>Medição 06</th> <th>Medição 07</th> <th>Medição 08</th> <th>Medição 09</th> <th>Medição 10</th> <th>Medição 11</th> <th>Medição 12</th> </tr> <tr> <td>Periodo</td> <td>%</td> <td>13,56%</td> <td>29,86%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acumulado</td> <td>R\$</td> <td>36.458,07</td> <td>80.297,20</td> <td>116.755,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Datas das medições													Medições	%	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Periodo	%	13,56%	29,86%	0,00%										Acumulado	R\$	36.458,07	80.297,20	116.755,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Datas das medições																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medições	%	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Periodo	%	13,56%	29,86%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Acumulado	R\$	36.458,07	80.297,20	116.755,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



P R E F E I T U R A
MANGA-MG

Relatório Fotográfico



Diego Tavares
Engenheiro Civil