



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA UBS TAMUA	<b>DATA :</b>	31/10/2023	<b>BDI :</b>	21,56%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MANGA / TAMUA	DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MANGA	SETOP	2023/01 - Norte SEM	116,63%	73,68%	03/2023
		SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%	05/2023
		SUDECAP	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-	04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	5º SEMANA	6º SEMANA	7º SEMANA	8º SEMANA	9º SEMANA
1	PINTURA	R\$ 26.726,23									
2	ELETRICO	R\$ 759,61	50,00 %	50,00 %							
			R\$ 379,81	R\$ 379,80							
3	HIDROSANITÁRIO	R\$ 1.131,04						100,00 %			
							R\$ 1.131,04				
4	ESQUADRIAS	R\$ 4.362,39				50,00 %	50,00 %				
						R\$ 2.181,20	R\$ 2.181,19				
5	ALVENARIA	R\$ 2.133,44						100,00 %			
							R\$ 2.133,44				
6	PISO	R\$ 14.899,15							30,00 %	30,00 %	40,00 %
								R\$ 4.469,75	R\$ 4.469,75	R\$ 5.959,65	
R\$ 50.011,86			R\$ 379,81	R\$ 379,80	R\$ 0,00	R\$ 2.181,20	R\$ 2.181,19	R\$ 3.264,48	R\$ 4.469,75	R\$ 4.469,75	R\$ 5.959,65
R\$ 50.011,86			R\$ 379,81	R\$ 759,61	R\$ 759,61	R\$ 2.940,81	R\$ 5.122,00	R\$ 8.386,48	R\$ 12.856,23	R\$ 17.325,98	R\$ 23.285,63

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	10º SEMANA	11º SEMANA	Total parcela
1	PINTURA	R\$ 26.726,23	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 13.363,12	R\$ 13.363,11	R\$ 26.726,23
2	ELETRICO	R\$ 759,61			100,00 %
					R\$ 759,61
3	HIDROSANITÁRIO	R\$ 1.131,04			100,00 %
					R\$ 1.131,04
4	ESQUADRIAS	R\$ 4.362,39			100,00 %
					R\$ 4.362,39
5	ALVENARIA	R\$ 2.133,44			100,00 %
					R\$ 2.133,44
6	PISO	R\$ 14.899,15			100,00 %
					R\$ 14.899,15
R\$ 50.011,86			R\$ 13.363,12	R\$ 13.363,11	R\$ 50.011,86
R\$ 50.011,86			R\$ 36.648,75	R\$ 50.011,86	R\$ 50.011,86